ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

47) ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ B.T. ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ Improvements to Drain & Footpath 5th Main Bhuvaneshwari Nagara & 22nd cross Pipe Line road Bhuvaneshwari Nagara in Bagalagunte ward No 14 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:27-1-2014 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:30-9-2014 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 151 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

8/3/2016

48) ಆ.ಸ) ರವಿಕುಮಾರ್ (ಗು) ರವರನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

8/3/16

ಇ) ಸಿವಿಲ್ (ಗು) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ರೂ 10 ಕಂತೆ ರೂ 1570/- ಗಳನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

ಈ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned by CamScanner